

岩場名 : 不動岩

エリア : ミュージックフェイス & 正面壁 & 東壁 & 東陵

実施日 : 2006年3月4～5日

4,600 1,000 1,300 2,020 3,300 220 終了点からのボルト数

ピンク字 : 2006/3/4, 3/5リボルト済

黒字 : 打替なし

560 330 220 308

30 菱形ハング +	27と共用	27と共用							中間支点はすべて現状のまま											
菱形ハングルートの東側ルート	(グレーアンカー+リング) × 2	ケミカル × 2		1					100岩場には掲載されていないが、実際には登られているルートでルート名は不明。中間支点はすべて現状のまま											
さらに東側	グレーアンカー+リング /ハンガー+リング	ケミカル/ゲージョン	0.5	1					懸垂用支点											
31 八子の巣ハング +	(ハンガー+リング2連) × 2	ケミカル × 2				2		2	中間支点はすべて現状のまま											
31' 八子の巣ハング左側ルート(仮)	(ハンガー+リング2連) × 2	ケミカル × 2				2		2	中間支点はすべて現状のまま											
31' 八子の巣ハング右側ルート(仮)	(ハンガー+リング2連) × 2	ケミカル × 2				2		2	中間支点はすべて現状のまま											
32 あばたもえくぼ Var 5.10d	ハンガー × 2 + チェーン + カラビナ	ケミカル × 2					1	2	ケミカル	ハンガー+ケミカル	ゲージョン	ゲージョン						2	1	1
33 あばたもえくぼ 5.10c	32と共用	32と共用							32と共用	32と共用	32と共用	32と共用								
東横																				
34 砂かぶり +	立ち木								中間支点はすべて現状のまま											
35 冬虫夏草 5.12b	リングボルト × 4								RCC	ケミカル	ケミカル	ケミカル	ゲージョン	ケミカル	ケミカル	手製アンカー+リングボルト	ケミカル	ゲージョン	6	
36 ウリウリ 5.11d	35と共用								ハーケン	35の2Pと共用	35の3Pと共用	ハーケン	ケミカル	35の6Pと共用	35の7Pと共用	35の8Pと共用	35の9Pと共用	35の10Pと共用	1	
37 ナンバブラザーズ 5.10a	(ハンガー+リング+カラビナ) × 2	ケミカル × 2	1					2	中間支点はすべて現状のまま											
38 ベガ 5.10b	37と共用	37と共用							中間支点はすべて現状のまま											
逆L字(仮称)	(ハンガー+リング+カラビナ) × 2	ケミカル × 2	1					2	中間支点はすべて現状のまま											
バラグラフ(仮称)	逆L字と共用	逆L字と共用							中間支点はすべて現状のまま											

8 3 1 6 2 28

40 3 1 2

材料費計(グレー・ビット除く) 90,206 36,800 3,000 1,300 12,120 6,600 6,160

22,400 990 220 616

グレー RE500 × 4本 21,200

グレー HY150 × 1本 5,300

材料費総計 116,706

- 注意:
- (1) ピンク字の部分を今回リポートした。黒字の部分はリポートを行わなかった。
 - (2) 終了点欄の「ハンガー」は全ネジボルトとケミカル溶剤で固定
 - (3) 中間支点欄の「ケミカル」はグレーアンカーをケミカル溶剤で固定
 - (4) 中間支点欄の「ハンガー+ケミカル」はステンレスハンガーを全ネジボルトとケミカルで固定したもの
 - (5) アンカー、ハンガー、リング、チェーン、カラビナはステンレス製